



Memorando 16/2021 - SINFRA

Franca, 16 de fevereiro de 2021

Ao Gabinete do Prefeito

Assunto: Resposta Requerimento nº 07/2021

CÓPIA

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Em atenção à solicitação dos nobres Vereadores Walmir de Sousa Della Motta e Carlos César Arcolino, através do Requerimento nº 07/2021, encaminho resposta do Engenheiro Marco Antonio Franceschi, responsável pela fiscalização da obra no cruzamento da Av. Champagnat com Av. Dr. Ismael Alonso y Alonso, informando o estágio da obra.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Arq.º Nicola Rossano Costa
Secretário de Infraestrutura

Recebi em 16/02/2021
[Assinatura]
Gabinete do Prefeito

Recebi em 16/02/2021
[Assinatura]
Gabinete do Prefeito

Exmo. Senhor Prefeito
Alexandre Augusto Ferreira



Prefeitura Municipal de Franca
Secretaria de Infraestrutura

Ilmo. Sr.

Arqº Nicola Rossano Costa

Secretário de Infraestrutura.

Ref.: Requerimento nº 7/2021 – Câmara Municipal de Franca/SP

Senhor Secretário,

Em resposta ao Requerimento supra mencionado, assinado pelos Vereadores Walmir de Sousa Della Motta e Carlos César Arcolino – Kaká, vimos informar que:

A obra em epígrafe foi compromissada com a firma AUTEM ENGEHARIA LTDA., pelo Valor de R\$ 3.112.478,80 (três milhões, cento e doze mil, quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta centavos), no regime de execução por Preço Global, mediante contrato firmado em 17/06/2020 com término previsto para 13/03/2021.


Hoje a obra se encontra com aproximadamente 85% dos serviços previstos executados, sendo que os serviços ainda a executar são:

- Aterro e pavimentação da pista da margem direita da ponte de retorno;
- Execução da capa final de rolamento na ponte de retorno e no cruzamento da Av. Dr. Ismael Alonso Y Alonso com a Av. Champagnat.;
- Conclusão do passeio da alça junto ao posto Mário Roberto;
- Colocação de piso tátil nos passeios executados;
- Enfição e instalação de postes de iluminação nas ilhas do cruzamento das avenidas Champagnat e Dr. Ismael Alonso Y Alonso;
- Plantio de 5 (cinco) árvores nos canteiros já gramados;
- Colocação de complemento de guarda-corpo metálico na ponte de retorno;
- Pintura dos Guarda-corpos;
- Pintura da sinalização horizontal de trânsito.

Os serviços acima listados representam um custo de aproximadamente 15% do custo total contratado.

Em, 12 de fevereiro de 2021

Atenciosamente,



EMERSONE - SE
12/02/21



Engº Marco A. Franceschi
Fiscal da obra