

Franca, 23 de fevereiro de 2023.

DE : Eng.º Luiz Henrique Spirlandelli

PARA : Secretário Nicola Rossano Costa

ASSUNTO: RESPOSTA REQUERIMENTO Nº 38/2022.

Prezado,

Em resposta ao requerimento supracitado, segue:

- 1) Em anexo o cronograma, previsão de 14 meses de obra.

Atenciosamente,

Luiz H.

Eng.º Luiz Henrique Spirlandelli

Diretor do Departamento

Nicola Rossano Costa
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de Franca

Tratado
✓ 27/2/23
07/3/23



CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Referência : Sinapi Dezembro/2021 (Desonerado)

Data: 24/02/2022

OBRA : CONSTRUÇÃO
ORÇAMENTO : CONSTRUÇÃO DA E.M. PROFª NADEIDE DE LOURDES OLIVEIRA SCARABUCCI
LOCAL : RUA MANOEL FRANCISCO MELLO Nº 472
JARDIM MARILIA - FRANCA-SP

LEIS SOCIAIS SINAPI=84,97% BDI=20%
ÁREA DO TERRENO = 2.523,00 M²
Á COSTRUIR= 1.340,20 M²
ÁREA DA QUADRA EXISTENTE= 338,69 M²
ÁREA TOTAL= 1.678,89 M²

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	113.387,23	2,78%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100,00%
2	TRABALHOS EM TERRA	36.843,25	0,90%	20%	80%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100,00%
3	PISO	192.307,24	4,72%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	100,00%
4	GRAMA	4.919,54	0,12%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100,00%
5	FECHAMENTOS DE DIVISA	94.153,92	2,31%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100,00%
6	FUNDAÇÕES	256.908,52	6,31%	20%	80%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100,00%
7	INFRA-ESTRUTURA	220.406,50	5,41%	0%	0%	70%	30%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100,00%
8	SUPER-ESTRUTURA	520.784,35	12,78%	0%	0%	0%	40%	60%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100,00%
9	ALVENARIAS E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS	274.897,63	6,75%	0%	0%	0%	0%	0%	70%	30%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100,00%
10	COBERTURA	587.354,49	14,42%	0%	0%	0%	0%	20%	30%	30%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100,00%
11	IMPERMEABILIZAÇÕES	32.861,74	0,81%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100,00%
12	ESQUADRIAS/FERRAGENS	349.378,33	8,57%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	100,00%
13	REVESTIMENTOS	237.426,22	5,83%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	80%	0%	0%	100,00%
14	PINTURA	206.733,32	5,07%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100,00%
15	SERVIÇOS ESPECIAIS OU SOB ENCOMENDA	180.449,35	4,43%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	30%	40%	0%	0%	100,00%
16	PARA-RAIO	78.870,90	1,94%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100,00%
17	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	56.843,44	1,40%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100,00%
18	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	304.007,34	7,46%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	20%	0%	0%	0%	40%	100,00%
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	291.808,78	7,16%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	20%	20%	100,00%
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	34.045,36	0,84%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100,00%
				4,22%	6,92%	4,94%	7,14%	8,07%	7,61%	6,35%	8,18%	6,74%	8,54%	8,21%	7,99%	6,60%	8,49%	100,00%



EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA - SP

REQUERIMENTO n° 38 /2023

DESPACHO
Encaminha-se.

Sala de Sessões, ___/___/___

Presidente

O Vereador que este subscreve, vem, nos termos regimentais, **REQUERER**, ouvido o Augusto Plenário, que seja oficiado ao Sr. Prefeito Municipal a fim de fornecer a esta Casa o **cronograma das obras de edificação de uma nova unidade escolar onde funcionou a Escola Profa. Nadeide de Lourdes Scarabucci, localizada na Vila São Sebastião.**

Desta feita, solicita-se cópia do aludido cronograma para o acompanhamento e verificação do andamento das obras, sobretudo a conclusão das mesmas e a entrega do equipamento à comunidade daquele bairro.

Câmara Municipal de Franca/SP, 6 de fevereiro de 2023.

Gilson Pelizaro

VEREADOR

