SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



GABINETE DO SECRETÁRIO

Memorando nº. 22/2025- SEINFRA 06/02/2025

Destinatário: Exmo. Sr. Alexandre Augusto Ferreira Prefeito de França

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 94/2025

Exmo. Sr. Prefeito,



Em atenção ao requerido pela nobre Vereadora Marília Martins através do Requerimento nº 94/2025, informo o que segue:

REQUEIRO, na forma regimental, ouvida as considerações do Augusto Plenário, ao Poder Executivo que informe a esta casa de leis, de forma detalhada, sobre as ações e medidas voltadas à preservação, segurança e revitalização da Estação Mogiana.

O espaço tinha programação de entrega em 2024, porém continua em obras. Diante disso:

•Em qual estágio estão as obras e qual etapa do cronograma está sendo executada em janeiro de 2025 ?

Estágio da Obras:

Estágios de Acabamento Internos e Pintura e Pavimentação Externos

Etapas em andamento:

Esquadrias e Ferragens / Instalações de Para-raios / Instalações Elétricas / Sistema de Combate a Incêndios / Piso Intertravado;

•Quais medidas de fiscalização para acompanhar as obras têm sido tomadas?

Visitas técnicas presenciais / Emissão de Diário de Obras / Arquivo Fotográfico / Notificações à Contratada / Auditoria de Caixa Econômica Federal / Auditoria Interna P.M Franca com abertura de Descumprimento Contratual;

•Quais profissionais estão responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização das obras?

Fiscalização da Obra:





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

GABINETE DO SECRETÁRIO



•Qual atual cronograma de obras e previsão de entrega da revitalização da Mogiana?

Serviços Executados Atualizados até Janeiro de 2.025: 62,11%

Previsão de entrega da obra: Abril de 2.025;

Atenciosamente,

Eng.º Luiz Henrique Spirlandelli

Secretário Municipal de Infraestrutura