

Memorando nº. 16/2025- SEINFRA

29/01/2025

Destinatário: Exmo. Sr. Alexandre Augusto Ferreira
Prefeito de Franca

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 30/2025

Exmo. Sr. Prefeito,

Em atenção ao requerido pelo nobre Vereador Leandro Alves, através do Requerimento nº 32/2025, solicitando informações sobre a revitalização da Estação Alta Mogiana – Bairro Estação, informo Vossa Senhoria o que segue:

1. Quais os motivos justificam o atraso da obra?

– Complexidade da obra em virtude da preservação e revitalização das estruturas do prédio e dificuldades de técnicas da empresa contratada na execução dos serviços.

2. Quais foram as alterações do projeto inicial?

As principais alterações de projetos foram:

- Revisões da Estrutura da Cobertura de Madeira;
- Revisões do piso em Concreto Liso;
- Adequações de Projetos Hidráulico e Elétrico (evitar cortes das paredes autoportantes);
- Ajustes no Projeto Arquitetônico em compatibilização com os Sistemas Hidráulicos e Elétricos;

3. Quais as alterações de valores?

1º Aditivo de Valor – R\$ 294.162,24

2º Aditivo de Valor – R\$ 235.741,99

3º Aditivo de Valor – R\$ 268.283,75

4º Aditivo de Valor – R\$ 9.694,02

**(16) 3711-9545****seplan@franca.sp.gov.br****www.franca.sp.gov.br****Rua Frederico Moura, 1517 – Cidade Nova
Franca/SP – CEP 14.401-150****CNPJ: 47.970.769/0001-04 - I.E: Isento**

4. Qual o prazo de entrega da obra?

– Previsão, conforme vigência do contrato, para abril de 2025.

Atenciosamente,



Documento assinado digitalmente

LUIZ HENRIQUE SPIRLANDELLI

Data: 29/01/2025 13:46:04-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Eng.º Luiz Henrique Spirlandelli
Secretário Municipal de Infraestrutura